



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู.....

ที่ บก.๗๔๙๐๑(๑)/..... วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู (ผ่านปลัด อบต.)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ และได้มีการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑.ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางจิริยา อุนาสี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)

(นายภัทรดนัย พิกุลหอม)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

(ลงชื่อ) พ.จ.ท.


(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

(ลงชื่อ)



(นายทรงกช ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ
1	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม สาย ภายในหมู่บ้านขาม ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปักทางเชื่อม ค.ส.ล. 4.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	287,000	266,000.00	21,000	14 มิถุนายน 2567	25 สิงหาคม 2567
2	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำไผ่สายบ้าน นายฤทธิชัย ปุยสุวรรณ ถึง บ้านนางสมหวัง วิกฤต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปักทางเชื่อม ค.ส.ล. 2.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	96,000	88,000.00	8,000	9 เมษายน 2567	20 มิถุนายน 2567

3	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ สายที่ดินนางบัวผัน สกุดคักดี ถึง ที่ดินนายวานิชย์ กระณวงศ์ ฝั่งจรจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	500,000	458,000	42,000	26 มกราคม 2567	7 เมษายน 2567
4	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลาง สามัคคีสายที่ดินนางลำไพ อันตะเกา ถึงที่ดินนายฉลาด ประโสดา ฝั่งจรจรกว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	191,000	177,000.00	14,000	17 มิถุนายน 2567	28 สิงหาคม 2567
5	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลาง สามัคคีสายถนนลาดยาง ถึงบ้านนายสมบูรณ์ ศิริ อ้วน ฝั่งจรจรกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	259,000	241,000.00	18,000	17 มิถุนายน 2567	28 สิงหาคม 2567
6	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม สายทางลงฝายน้ำล้นคลองใหญ่ ฝั่งจรจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	300,000	280,000.00	20,000	12 กันยายน 2567	23 กันยายน 2567

7	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนประเสริฐ สายถนนรอบหมู่บ้านทางลงฝายห้วยแสนคุณ ขนดิวจรจรกว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปักทางเชื่อม ค.ส.ล. 6 ตาราง เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	500,000	460,000.00	40,000	9 เมษายน 2567	20 มิถุนายน 2567
8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง สาย นางจอมศรี แสนเทพ ถึง บ้านนายบริษัท นิคม ฝิว จรจรกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	178,000	165,000.00	13,000	17 มิถุนายน 2567	28 สิงหาคม 2567.
9	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ สาย สวนยางนายบุญร่วม ราชวงศ์ ถึง สวนยางนาง กุหลาบ นามบุตร ขนาดผิวจรจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	500,000	458,000.00	42,000	24 มกราคม 2567	38 กุมภาพันธ์ 2567
10	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง ประชาสรรค์ สายที่ดินนายดำรง บุตรนนท์ ถึง ที่ดินนายไศตรรัตน์ วันทอง ผิวจรจรกว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปักเชื่อม ค. ส.ล. 6 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	102,000	94,000.00	8,000	30 เมษายน 2567	26 มิถุนายน 2567.

11	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง ประชาสรรค์ สายที่ดินนายมีชัย บุตรนนท์ ถึงถนนรอบหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปีกเชื่อม ค.ส.ล. 4 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	344,000	315,000.00	29,000	9 เมษายน 2567	20 มิถุนายน 2567
12	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง ประชาสรรค์สายที่ดินนายไพฑูรย์ ถึงถนนรอบหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	54,000	49,000.00	5,000	9 เมษายน 2567.	20 มิถุนายน 2567
13	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู สายข้างวัดชมพูวานาส ถึง บ้านนายรสเสน คำสีห์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	157,000	144,000.00	13,000	17 มิถุนายน 2567	28 สิงหาคม 2567
14	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู สายบ้านนายแป ังคะนา ถึง บ้านนายอุ่นจิตร ศรีกุล ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปีกทางเชื่อม ค.ส.ล. 8 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	343,000	319,000.00	24,000	17 มิถุนายน 2567	28 สิงหาคม 2567

15	ก่อสร้างถนนลำเลียง การเกษตร หมู่ที่ 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านกลาง สายที่ดินนายบน พดสงคราม ถึงหัววังเงิน ผิว จรรยากรกว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร ปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า 560.40 ลบ.ม.พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ศก. 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	140,000	138,000	2,000	30 มกราคม 2567	24 กุมภาพันธ์ 2567
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู หมู่ที่ 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ สายบ้านนางสุเดียน ฟองสาลี ร่องกว้าง 0.30 เมตร ร่องลึก 0.50 เมตร ทน 0.10 เมตร ยาว 235 เมตร ผ่ารางเหล็กยาว 8.00 เมตร บ่อพักน้ำ 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	500,000	485,000.00	15,000	7 กุมภาพันธ์ 2567	4 พฤษภาคม 2567.
17	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู หมู่ที่ 6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านโคก กลาง สายบ้านนางเลิศ นิคม ถึงบ้านนางสาวพิรา พร นิคม ร่องกว้าง 0.30 เมตร ร่องลึก 0.50 เมตร ทน 0.10 เมตร ยาว 76 เมตร บ่อพักน้ำ 1 บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	170,000	163,000.00	7,000	7 กุมภาพันธ์ 2567	19 เมษายน 2567
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู หมู่ที่ 6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านโคก กลาง สายบ้านนางคำทอง ศรีรัก ถึง บ้านนายรุน มีดอน ร่องกว้าง 0.30 เมตร ร่องลึก 0.50 เมตร ทน 0.10 เมตร ยาว 72 เมตร บ่อพักน้ำ 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	152,000	146,000.00	6,000	13 กุมภาพันธ์ 2567.	25 เมษายน 2567

19	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม สายคู่มโนนงามน้อย ถึงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 ฝั่งจากราวกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	600,000	400,000.00	200,000	7 สิงหาคม 2567.	18 ตุลาคม 2567
20	ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 14	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี สายภายในหมู่บ้านโคกกลางสามัคคี	50,000	50,000.00	-	6 สิงหาคม 2567	5 กันยายน 2567.
21	ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 13	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุง/ซ่อมศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา กว้าง 9 เมตร ยาว 25.70 เมตร สูง 4 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	500,000	498,000.00	2,000	26 กรกฎาคม 2567	23 พฤศจิกายน 2567.
22	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น (เดิม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น (เดิม)	500,000	499,000.00	1,000	26 กรกฎาคม 2567	23 พฤศจิกายน 2567.
23	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้ใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ	200,000	43,000	157,000	9 กุมภาพันธ์ 2567.	24 กุมภาพันธ์ 2567.
24	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้าพาดับ/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้าพาดับ/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน นามาน	300,000	297,771.80	2,228.20	20 กันยายน 2567.	20 กันยายน 2567.

25	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ พร้อมสายไฟฟ้าพาดดับ/ ติดตั้งไฟส่องสว่าง สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้าพาดดับ/ ติดตั้งไฟส่องสว่าง สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน	213,000	212,516.08	483.92	20 กันยายน 2567.	20 กันยายน 2567.
26	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ พร้อมสายไฟฟ้าพาดดับ/ ติดตั้งไฟส่องสว่าง สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้าพาดดับ/ ติดตั้งไฟส่องสว่าง สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน ชมภูพร	500,000	499,249.10	750.90	20 กันยายน 2567.	20 กันยายน 2567.
27	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ พร้อมสายไฟฟ้าพาดดับ/ ติดตั้งไฟส่องสว่าง สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน	ไม่ได้ดำเนินการ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้าพาดดับ/ ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หนองขาม สายทางไปลำห้วยทาก	300,000	0.00	300,000.00	-	-
28	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/ พร้อมสายไฟฟ้าพาดดับ/ ติดตั้งไฟส่องสว่าง สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้าพาดดับ/ ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน คำไม่ สายหน่วัดคำไม่ด้านทรงธรรม ถึงวัดदान เทพนิมิตร	404,000	403,023.77	976.23	20 กันยายน 2567.	20 กันยายน 2567.
29	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 4 บ้านกลาง สายห้วย อีไธ ผิวจากรากกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	360,000	334,000.00	26,000.00	12 กันยายน 2567.	23 พฤศจิกายน 2567.
30	บำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบล	350,000	200,000.00	150,000.00	20 มิถุนายน 2567.	4 สิงหาคม 2567.

31	ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้กับประชาชนและเกษตรกรในตำบลศรีชมภู	30,000	29,200.00	800.00	20 มิถุนายน 2567	21 มิถุนายน 2567
32	ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมและเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เกษตรกร จำนวน 30 คน	100,000	63,540.00	36,460.00	6 กันยายน 2567	8 กันยายน 2567
33	การสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร	ไม่ได้ดำเนินการ	มีข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของประชาชนในตำบลศรีชมภู	20,000	0.00	20,000.00	-	-
34	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม 300 คน	50,000	35,325	14,675.00	12 มกราคม 2567	12 มกราคม 2567
35	การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง	30,000	14,500.00	15,500.00	20 มีนาคม 2567.	20 มีนาคม 2567.
36	รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมและณรงค์ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน	36,750	34,690.00	2,060.00	16 กรกฎาคม 2567	16 กรกฎาคม 2567
37	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแก่ศพด.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ค่าวัสดุรายหัว, ค่าจัดการเรียนการสอนฯ ศพด. 5 ศูนย์ เด็กเล็ก 176 คน	2,319,490	2,197,718	121,772.00	ตุลาคม 2566	กันยายน 2567
38	อาหารเสริม (นม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดหาอาหารเสริม (นม)	2,437,760	2,356,950.25	80,809.75	ตุลาคม 2566	กันยายน 2567
39	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารที่ใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ	200,000	132,000	68,000.00	9 กุมภาพันธ์ 2567.	25 มีนาคม 2567.
40	จัดซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านแสงอรุณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนโครงการจัดซื้อสื่อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านแสงอรุณ	50,000	50,000	0.00	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567

41	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ	50,000	50,000.00	0.00	0.00	พฤษภาคม 2567	มิถุนายน 2567
42	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่	4,519,600	4,378,196	141,404.00		ตุลาคม 2566	กันยายน 2567
43	อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านโคกกลาง 50,000 บาท	50,000	50,000.00	0.00		มิถุนายน 2567	กรกฎาคม 2567.
44	อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแขวงประชาสรรค์ 50,000 บาท	50,000	50,000.00	0.00		พฤษภาคม 2567	มิถุนายน 2567
45	จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ไม่ได้ดำเนินการ		จัดฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 100 คน	30,000	30,000.00	0.00		-	-
46	ป้องกันไข้เลือดออกและการติดต่อโดยแมลง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บริหารจัดการป้องกันโรคโดยการจัดทำน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำยาพ่นหมอกควัน พรายอะเบท และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง	150,000	149,700.00	300.00		23 เมษายน 2567.	29 เมษายน 2567.
47	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	135,000	133,653.00	1,347.00		3 เมษายน 2567.	11 เมษายน 2567.
48	รักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชน	ไม่ได้ดำเนินการ		รักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชนในพื้นที่ อบต.ศรีชมภู	65,200	0.00	65,200.00		-	-
49	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริโครงการพระราชดำริฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	320,000	320,000.00	0.00		29 สิงหาคม 2567.	29 สิงหาคม 2567.

50	อุดหนุนกิจกรรมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนกิจกรรมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	20,000	20,000	0.00	0.00	มีนาคม 2567.	มีนาคม 2567.
51	ช่วยเหลือประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยเหลือประชาชน ด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายกำหนด	20,000	20,000	20,000.00	-	-	-
52	ช่วยเหลือประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และประชาชนผู้ควรได้รับการสงเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายกำหนด	60,000	43,000.00	17,000.00	ตุลาคม 2566	กันยายน 2567	
53	ช่วยเหลือประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการ	ช่วยเหลือประชาชน ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายกำหนด	20,000	0.00	20,000.00	-	-	-
54	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์, ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	30,000	30,000.00	0.00	28 พฤษภาคม 2567.	29 พฤษภาคม 2567.	
55	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	25,000	15,000	10,000.00	ตุลาคม 2566.	ตุลาคม 2566.	ตุลาคม 2566.

56	รณรงค์ป้องกันภัยสุขภาพ เสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รณรงค์จัดทำป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ตาม โครงการฯ	30,000	9,520.00	20,480.00	26 มิถุนายน 2567.	26 มิถุนายน 2567.
57	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่มๆละ 30 คน	20,000	19,974.00	26.00	5 เมษายน 2567.	5 เมษายน 2567.
58	โครงการสามสัมพันธ์ สายใยรักครอบครัวอบอุ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมตามโครงการ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน	30,000	29,892.00	108.00	14 สิงหาคม 2567.	14 สิงหาคม 2567.
59	อบรมสัมมนาและทัศน ศึกษาดูงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง จำนวน 100 คน	550,000	540,220	9,780.00	20 กุมภาพันธ์ 2567.	24 กุมภาพันธ์ 2567.
60	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี อำเภอโซ่พิสัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอโซ่พิสัย ให้แก่ที่ ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย/ทต.โซ่พิสัย	40,000	40,000	0.00	28 พฤศจิกายน 2566.	28 พฤศจิกายน 2566.
61	อุดหนุนกิจกรรมศูนย์ต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ต่อสู้เพื่อ เอาชนะยาเสพติด ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ โซ่พิสัย/ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	50,000	0.00	50,000.00	มกราคม 2567.	กุมภาพันธ์ 2567.
62	อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี ระดับตำบล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนการดำเนินงาน จัดกิจกรรมของกลุ่มสตรี	30,000	30,000	0.00	28 กุมภาพันธ์ 2567.	28 กุมภาพันธ์ 2567.
63	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,943 คน	15,964,800	15,085,900	878,900.00	ตุลาคม 2566.	กันยายน 2567.
64	เบี้ยยังชีพคนพิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 322 คน	4,197,600	3,766,200	431,400.00	ตุลาคม 2566.	กันยายน 2567.
65	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน	72,000	56,000	16,000.00	ตุลาคม 2566.	กันยายน 2567.
66	ป้องกันและแก้ไขปัญห ไฟฟ้า หมอกควันและฝุ่น ละออง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 1 ครั้ง อาสาสมัคร 30 คน	10,000	9,360.00	640.00	28 กันยายน 2567.	28 กันยายน 2567.

67	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุผู้ปฏิบัติหน้าที่ 150 คน	52,260	51,600	660.00	29 ธันวาคม 2566.	4 มกราคม 2567.
68	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุผู้ปฏิบัติหน้าที่ 150 คน	52,260	52,200.00	60.00	11 เมษายน 2567.	17 เมษายน 2567.
69	ฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมและซ้อมแผน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 100 คน	47,800	31,128.50	16,671.50	5 กรกฎาคม 2567.	5 กรกฎาคม 2567.
70	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรม อปพร. 1 ครั้ง อปพร. เข้าร่วมฝึกอบรม 100 คน	220,000	219,341.53	658.47	7 สิงหาคม 2567.	9 สิงหาคม 2567.
71	รวมการแข่งขันกีฬาใช้พิสัยเกมส์ (กีฬาระดับท้องถิ่น) (กีฬาระดับท้องถิ่น)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รวมการแข่งขันกีฬาใช้พิสัยเกมส์ (กีฬาระดับท้องถิ่น) ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรีชมภู เข้าร่วม 100 คน	270,000	235,048	34,952.00	19 ธันวาคม 2567.	21 ธันวาคม 2567.
72	รวมการแข่งขันกีฬาอำเภอใช้พิสัย (กีฬาระดับอำเภอ)	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	รวมการแข่งขันกีฬาอำเภอใช้พิสัย (กีฬาระดับอำเภอ) ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรีชมภู เข้าร่วม 100 คน	20,000	0.00	20,000.00	-	-
73	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลศรีชมภู	100,000	98,410.00	1,590.00	23 สิงหาคม 2567.	23 สิงหาคม 2567.
74	จัดงานบุญประเพณีทอดกฐิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	80,000	80,000	0.00	17 พฤศจิกายน 2566.	18 พฤศจิกายน 2566.
75	จัดงานประเพณีบุญข้าวเจ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	25,000	25,000	0.00	10 กุมภาพันธ์ 2567.	11 กุมภาพันธ์ 2567.
76	จัดงานประเพณีบุญเข้าพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	50,000	50,000.00	0.00	25 สิงหาคม 2567.	25 สิงหาคม 2567.

77	จัดงานประเพณีบุญคุณหลาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	25,000	25,000	0.00	0.00	2 กุมภาพันธ์ 2567.	2 กุมภาพันธ์ 2567.
78	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	120,000	120,000.00	120,000.00	120,000.00	13 พฤษภาคม 2567.	14 พฤษภาคม 2567.
79	จัดงานประเพณีบุญประพาศข้าวเปลือก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	25,000	25,000	0.00	0.00	10 กุมภาพันธ์ 2567.	11 กุมภาพันธ์ 2567.
80	จัดงานประเพณีบุญพระเวสฬิ่งเทศน์มหาชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	100,000	100,000	0.00	0.00	9 มีนาคม 2567.	10 มีนาคม 2567.
81	จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	25,000	25,000	0.00	0.00	1 มกราคม 2567.	1 มกราคม 2567.
82	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	25,000	25,000	25,000.00	25,000.00	13 เมษายน 2567.	13 เมษายน 2567.
83	จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	50,000	50,000	0.00	0.00	12 กุมภาพันธ์ 2567.	12 กุมภาพันธ์ 2567.
84	ฝึกอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการพนักงานจ้าง เข้าร่วมอบรม 100 คน	30,000	10,280.00	19,720.00	19,720.00	10 กันยายน 2567.	10 กันยายน 2567.
85	ค่าบริการจัดการและดูแลเว็บไซต์	ไม่ได้ดำเนินการ	จ้างจัดทำเว็บไซต์ อบต.ศรีชมภู	50,000	0.00	50,000.00	50,000.00	-	-

86	โครงการจัดกิจกรรม “รวมใจรักดี รักในหลวง” เฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	100,000	77,930.00	22,070.00	24 กรกฎาคม 2567.	24 กรกฎาคม 2567.
87	โครงการจัดงานประจำปี และของดีอำเภอไชยพิสัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานตามโครงการ	50,000	50,000.00	0.00	10 มิถุนายน 2567.	12 มิถุนายน 2567.
88	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การเลือกตั้งซ่อม ม.1	150,000	111,172.50	38,827.50	28 เมษายน 2567.	28 เมษายน 2567.
89	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการออกสำรวจ 16 ชุมชน	20,000	0.00	20,000.00	-	-
รวม 89 โครงการ				42,550,520	38,920,210	3,630,310	-	-

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

๑. ข้อจำกัดด้านระเบียบ กฎหมาย และงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทุกโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

๒. ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการพัฒนาไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงานประจำปี

๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีมากขึ้นไป ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

๔. การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรมค่อนข้างยาก เนื่องจากขาดการรายงานผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงหลักความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงานและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินศักยภาพจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภูเกิดความล้มเหลว
๓. หลังจากดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ ควรสรุปผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบและ
เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางจริยา อุนาสี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ลงชื่อ พ.จ.ท.....ผู้รายงาน

(ณัฐวัชรชัย วันโนนนาม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายภัทรดนัย พิฤทธอม)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ



ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายพรพงษ์ ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู