



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ที่ บก ๗๔๙๐๑/

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ และได้มีการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จึงขอรายงานผลรอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และเห็นควรเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานฯ ทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายภัทรดนัย พิกุลหอม)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

พ.จ.ท.

(ณัฐวัชรชัย วันโนนาม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ศรีชมภู

พ.จ.อ.

(ถาวร พิณะสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

ความเห็นของนายองค์การบริหารส่วนตำบล

.....  
.....

(นายทรงกช ทองคำ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567**  
**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**  
**ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคว่าก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
1	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้ายาวไฟฟ้พาดดับ/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายใ้หมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้พาดดับ/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายใ้หมู่บ้าน บ้านนาขาม	300,000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
2	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้พาดดับ/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายใ้หมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้พาดดับ/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายใ้หมู่บ้าน บ้านนาขาม สายบ้านนายเพ็ญ สิ้น ถึง นางทองพูล ยอดศิริ	213,000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
3	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้พาดดับ/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายใ้หมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้พาดดับ/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายใ้หมู่บ้าน บ้านชมภูพร	500,000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
4	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้พาดดับ/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายใ้หมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้พาดดับ/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายใ้หมู่บ้าน บ้านหนองขาม สายทางไปลำห้วยทาก	300,000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567**  
**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**  
**ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (บาท)		
5	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟพร้อมสายไฟฟ้าติดตั้ง/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายใหนหมู่บ้าน หมู่บ้าน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/พร้อมสายไฟฟ้าพาดดับ/ติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ ภายใหนหมู่บ้าน บ้านคำฝ่ สายหน้าวัดคำไผ่दानทรงธรรม ถึงวัดदानเพนนิมิตร	404,000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		
6	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านนาขาม สายภายในหมู่บ้านขาม ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมปักทางเชื่อม ค.ส.ล. 4.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	287,000	มกราคม - เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		
7	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำฝ่ สายบ้าน นายกุหลาบ ปุยสุวรรณ ถึงบ้านนางสมหวัง วิกิต ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมปักทางเชื่อม ค.ส.ล. 2.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	96,000	มกราคม - เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567**  
**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีขมิฐ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		
8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำจันทร์ สายที่ดินนางบัวผัน สุกุลศักดิ์ ถึง ที่ดินนายวานิชย์ กระฉูด ผังจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	500,000	มกราคม - เมษายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	458,000		
9	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคีสายที่ดินนางลำไพ อันตะเกา ถึงที่ดินนายฉลาด ประเสิดตา ผังจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์	191,000	มกราคม - เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		
10	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคีสายถนนลาดยาง ถึงบ้านนายสมบุรณ์ ศิริอ้วน ผังจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	259,000	มกราคม - เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีขมิฐ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		
11	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านหนองขาม สายทางลงฝายน้ำล้นคลองใหญ่ ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	300,000	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		
12	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านกลาง สายหัวฮ้อยีไฮ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	360,000	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
13	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านโนนประเสริฐ สายถนนรอบหมู่บ้านทางลงฝายห้วยแสนคุณ ขนดิวจรจรกว้าง 4 เมตร ยาว 208 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร พร้อมปักทางเชื่อม ค.ส.ล. 6 ตารางเมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	500,000	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
14	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง สายนางจอมศรี แสนเทพ ถึงบ้านนายบริชา นิคม ดิวจรจรกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	178,000	มีนาคม - มิถุนายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
15	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านแสงอรุณ สายสวนยางนายบุญร่วมราชวงศ์ ถึง สวนยางนงทุกلاب นามบุตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	500,000	มีนาคม - มิถุนายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
16	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขวงประชาสรรค์ สายที่ดินนายดำรง บุตรนนท์ ถึงที่ดินนายสไตรรัตน์ วันทอง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมปักเชื่อม ค.ส.ล. 6 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	102,000	มีนาคม - มิถุนายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
17	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ สายที่ดินนายมีชัย บุตรนนท์ ถึงถนนรอบหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 198 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมปักเชื่อม ค.ส.ล. 4 ตารางเมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	344,000	เมษายน - กรกฎาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
18	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวงประชาสรรค์สายที่ดินนายไพฑูรย์ ถึงถนนรอบหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หน้า 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	54,000	เมษายน - กรกฎาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
19	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู สายข้างวัดชมภูวนาวาส ถึง บ้านนายรสเสน คำสีห์ ผิวจรรยา กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	157,000	พฤษภาคม - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
20	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านสามแยกศรีชมภู สายบ้านนายแป ฝั่งขวา ถึง บ้านนายอุจน์จิตร ศรีกุล ผิวจรรยา กว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปักทางเชื่อม ค.ส.ล. 8 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	343,000	เมษายน - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
21	ก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนลำเลียงการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านกลาง สายที่ติดยานยนต์ บ้านกลาง ถึงหัววังเวิน ฝัวจจรากว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 560.40 ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	140,000	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	138,000	
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y หมู่ที่ 2	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว Y หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ สายบ้านนาสูงเนิน ฟองสาลี ร่องกว้าง 0.30 เมตร ร่องลึก 0.50 เมตร ทน 0.10 เมตร ยาว 235 เมตร ฝารางเหล็กยาว 8.00 เมตร บ่อพักน้ำ 2 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	500,000	มีนาคม - มิถุนายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง สายบ้านนางเล็ด นิคม ถึงบ้านนางสาวไพราพร นิคม ร่องกว้าง 0.30 เมตร ร่องลึก 0.50 เมตร ทน 0.10 เมตร ยาว 76 เมตร บ่อพักน้ำ 1 บ่อพร้อมขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	170,000	มีนาคม - มิถุนายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง สายบ้านนางคำพอง ศรีรัก ถึง บ้านนายรุณ มีดอน ร่องกว้าง 0.30 เมตร ร่องลึก 0.50 เมตร ทน 0.10 เมตร ยาว 72 เมตร บ่อพักน้ำ 1 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	152,000	เมษายน - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	
25	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนงาม สายคุ้ม โนนงามน้อย ถึง ถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	600,000	เมษายน - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
26	ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 14	ปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี สายภายในหมู่บ้านโคกกลางสามัคคี	50,000	มีนาคม - พฤษภาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
27	ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ 13	ปรับปรุง/ซ่อมศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านโคกกลางพัฒนา กว้าง 9 เมตร ยาว 25.70 เมตร สูง 4 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	500,000	เมษายน - กรกฎาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
28	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น (เดิม)	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น (เดิม)	500,000	มกราคม - เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและภาระใช้งบประมาณ ประจำปี 2567**  
**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		
29	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล	350,000	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		
30	ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	อบรมให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพให้กับประชาชนและเกษตรกรในตำบลศรีชมภู	30,000	มีนาคม - พฤษภาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		
31	ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเกษตรกรรุ่นใหม่	จัดฝึกอบรมและเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เกษตรกร จำนวน 30 คน	10,000	ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		
32	การสำรวจข้อมูลด้าน การเกษตร	มีข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของประชาชนในตำบลศรีชมภู	20,000	ธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		
33	ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม 300 คน	20,000	มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	19,885		
34	การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง	30,000	มกราคม - เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567**  
**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโพนพิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
35	รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดฝึกอบรมและรณรงค์ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน	36,750	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
36	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาแก่ ศพด. บริหารสถานศึกษาแก่ ศพด.	ค่าวัสดุรายหัว, ค่าจัดการเรียนการสอน ฯ ศพด. 5 ศูนย์ เด็กเล็ก 176 คน	2,139,490	ตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,410,008	
37	อาหารเสริม (นม)	จัดหาอาหารเสริม (นม)	2,437,760	ตุลาคม 2566 - กรกฎาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	937,899.73	
38	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บำรุง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้ใช้ ประโยชน์ได้ตามปกติ	200,000	ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	43,000	
39	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็ก เล่นโรงเรียนบ้านแสงอรุณ	อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องเล่น สนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้านแสง อรุณ	50,000	มกราคม - มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	
40	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้าน โนนประเสริฐ	อุดหนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ	50,000	มกราคม - มีนาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
41	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน	สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก นักเรียนของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในเขต พื้นที่	4,519,600	พฤศจิกายน 2566 - กรกฎาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,460,332	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีขมิฐ อำเภอยะนิง จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ (บาท)	
42	อุดหนุนสื่อการเรียนการสอน	อุดหนุนการจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่วรรณเรียนบ้านโคกกลาง 50,000 บาท และโรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 50,000 บาท	100,000	มกราคม - มีนาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
43	จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	จัดฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 100 คน	10,000	เมษายน - พฤษภาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
44	ป้องกันเชื้อโรคออกและกำจัดโดยแมลง	บริหารจัดการป้องกันโรคโดยการจัดทำน้ำมนต์เชื้อเพลิง น้ยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท และวัสดุอุปกรณ์สิ่งเบ็ดเสร็จ	150,000	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
45	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	135,000	มีนาคม - พฤษภาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
46	รักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชน	รักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชนในพื้นที่ อบต.ศรีขมิฐ	65,200	ตุลาคม 2566 - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
47	อุดหนุนโครงการสำหรับดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำรินำโครงการพระราชดำรินำ	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำรินำ	320,000	มิถุนายน - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน				ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)		
48	อุดหนุนกิจกรรมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุนกิจกรรมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	20,000	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000		
49	ช่วยเหลือประชาชน	ช่วยเหลือประชาชน ด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกฎหมายกำหนด	20,000	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		
50	ช่วยเหลือประชาชน	ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และประชาชนผู้ควรได้รับการสงเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกฎหมายกำหนด	60,000	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		
51	ช่วยเหลือประชาชน	ช่วยเหลือประชาชน ด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มรายได้น้อย ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกฎหมายกำหนด	20,000	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		
52	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์, ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเอดส์, ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง	30,000	มิถุนายน - กุมภาพันธ์ 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00		

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567**  
**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลควาก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
53	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	25,000	พฤศจิกายน 2566 - ธันวาคม 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	
54	รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	รณรงค์จัดทำป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ตามโครงการฯ	10,000	พฤษภาคม - มิถุนายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
55	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่มละ 30 คน	60,000	มีนาคม - มิถุนายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
56	โครงการสถานสัมพันธ์สายใยรักครอบครัวอบอุ่น	จัดฝึกอบรมตามโครงการ 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม 60 คน	30,000	กรกฎาคม - สิงหาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
57	อบรมสัมมนาและทัศนศึกษา	จัดฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง จำนวน 100 คน	550,000	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	549,500	
58	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอโซ่พิสัย	อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีอำเภอโซ่พิสัย ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย/ทต.โซ่พิสัย	40,000	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567**  
**(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)**

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลควรวก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
59	อุดหนุนกิจกรรมศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย/ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	50,000	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
60	อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีระดับตำบล	อุดหนุนการดำเนินงาน จัดกิจกรรมของกลุ่มสตรี	30,000	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	
61	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,943 คน	15,964,800	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	6,192,000	
62	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 322 คน	4,197,600	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,555,000	
63	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 15 คน	72,000	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	24,500	
64	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าหมอกควันและฝุ่นละออง	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า 1 ครั้ง อาสาสมัคร 30 คน	10,000	มีนาคม - มิถุนายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ		

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567**  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลควรวก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
65	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่	ดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 150 คน	52,260	มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	51,600	
66	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ 150 คน	52,260	เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
67	ฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมและซ้อมแผน 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 100 คน	47,800	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
68	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	จัดฝึกอบรม อปพร. 1 ครั้ง อปพร.เข้า ร่วมฝึกอบรม 100 คน	200,000	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
69	ร่วมการแข่งขันกีฬาโซ่พิสัยเกมส์ (กีฬาระดับท้องถิ่น) ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรีชมภู เข้าร่วม 100 คน	ร่วมการแข่งขันกีฬาโซ่พิสัยเกมส์ (กีฬาระดับท้องถิ่น) ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรีชมภู เข้าร่วม 100 คน	270,000	ธันวาคม 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ	244,898	
70	ร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอโซ่พิสัย (กีฬาระดับอำเภอ)	ร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอโซ่พิสัย (กีฬาระดับอำเภอ) ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.ศรีชมภู เข้าร่วม 100 คน	20,000	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
71	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลศรีชมภู	ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลศรีชมภู	100,000	มกราคม - เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
72	จัดงานบุญประเพณีทอดกฐิน	จัดงานตามโครงการ	80,000	ตุลาคม 2566 - พฤศจิกายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	80,000	
73	จัดงานประเพณีบุญข้าวจี	จัดงานตามโครงการ	25,000	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000	
74	จัดงานประเพณีบุญเข้าพรรษา	จัดงานตามโครงการ	50,000	สิงหาคม - กันยายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ		
75	จัดงานประเพณีบุญคูณลาน	จัดงานตามโครงการ	25,000	เมษายน - พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000	
76	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดงานตามโครงการ	120,000	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567	ยังไม่ดำเนินการ		
77	จัดงานประเพณีบุญประเทายข้าวเปลือก	จัดงานตามโครงการ	25,000	มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี 2567  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ.....

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
78	จัดงานประเพณีบุญพระเวส ฝั่งทศนมหาชาติ	จัดงานตามโครงการ	100,000	มีนาคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	100,000	
79	จัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	จัดงานตามโครงการ	25,000	มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	25,000	
80	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จัดงานตามโครงการ	25,000	เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ		
81	จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่า	จัดงานตามโครงการ	50,000	มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ	50,000	
82	ฝึกอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรท้องถิ่น	จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง ผู้บริหาร สมาชิก สภา ชำราชการพนักงานจ้าง เข้าร่วม อบรม 100 คน	30,000	มีนาคม - เมษายน 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
83	จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการออกสำรวจ 16 ชุมชน	20,000	มกราคม - กุมภาพันธ์ 2567	ยังไม่ดำเนินการ	0.00	
<b>รวม 83 โครงการ</b>			<b>41,680,520</b>			<b>14,569,622.73</b>	